

Cod OS: 18942735

Cod Cliente: M034

Tel Res/Com: N/A/N/A

CPF/CNPJ: 10436655000160

Celular: N/A

Nome/Razão Social: REAL CARNES

Endereço: RUA DO ALHO - PENHA CIRCULAR

Número: 1550

Compl: 1550

Cidade: RIO DE JANEIRO

CEP: 21.011-080

Tipo de OS: UN COMPRESSORA BIMESTRAL

Equipe Responsável: MATHEUS HERBERT

Solicitada em: 16/10/2024 07:54

Agendada para: 18/10/2024 09:49

Status: ENCERRADO

Detalhes Atendimento

Mot. Encerramento: ENCERRADO COM SUCESSO

Início

Término

Duração (min.)

KM

Data Encerramento: 21/10/2024 14:05

18/10/2024 12:51

18/10/2024 13:04

13

0

18/10/2024 13:39

18/10/2024 13:39

0

0

21/10/2024 14:04

21/10/2024 14:04

0

0

OBS Técnico:

OBS CRM:

Checklist

1 - GABINETE: LIMPEZA COMPLETA

SIM

2 - GABINETE: REVISÃO DE PONTOS DE CORROSÃO

SIM

3 - GABINETE: REVISÃO DOS AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO

SIM

4 - RACK FRIGORÍFICO: VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE FLUIDOS REFRIGERANTES

SIM

5 - RACK FRIGORÍFICO: REVISÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO

SIM

6 - RACK FRIGORÍFICO: VERIFICAR FUNCIONAMENTO PULMÃO / SEPARADOR DE ÓLEO E BOIA DE ÓLEO

SIM

7 - MEDIÇÕES: TENSÕES ENTRE FASES R-S/S-T/T-R (FAIXA/FREQ - 220/380V +-2% - COMPRESSOR 1)

376 - 375 - 375 V

8 - MEDIÇÕES: CORRENTES DE CADA FASE R-S-T (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)

8 - 8 - 9 A

9 - MEDIÇÕES: PRESSÃO DE SUÇÃO DO COMPRESSOR (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)

35 PSI

10 - MEDIÇÕES: TEMP.SATURAÇÃO DO VAPOR (ver tabela conver.) (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)

-16°C

11 - MEDIÇÕES: PRESSÃO DE DESCARGA DO COMPRESSOR (PSIG) (FAIXA/FREQ - MAX 270 / COMPRESSOR 1)

230 PSI

12 - MEDIÇÕES: TEMP.SATURAÇÃO LÍQUIDO (ver tabela conver.) (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)

42°C

13 - MEDIÇÕES: TEMPERATURA DE DESCARGA (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)

70°C

14 - MEDIÇÕES: TEMPERATURA DE SUÇÃO (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)

1°C

15 - MEDIÇÕES: TEMPERATURA DE LÍQUIDO ANTES DO FILTRO SEC. (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)

34°C

16 - MEDIÇÕES: TEMPERATURA DE LÍQUIDO APÓS FILTRO SEC. MÁX 3°C DIF. (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)

34°C

17 - MEDIÇÕES: SUPERAQUECIMENTO CALCULADO (FAIXA/FREQ - 8 Á 20 / COMPRESSOR 1)

17K

18 - MEDIÇÕES: SUBRESFRIAMENTO CALCULADO (FAIXA/FREQ - 4 Á 8 / COMPRESSOR 1)

5K

19 - MEDIÇÕES: TEMPERATURA DO CARTER DO COMPRESSOR (FAIXA/FREQ - ENTRE 40 E 75°C / COMPRESSOR 1)

46°C

20 - MEDIÇÕES: TEMPERATURA AMBIENTE (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)

33°C

21 - MEDIÇÕES: CHECAR P DIF. PRESSÃO DA BOMBA DE ÓLEO (FAIXA/FREQ - 20 A 60 PSIG - COMPRESSOR 1)

-

22 - MEDIÇÕES: CHECAR NÍVEL DE ÓLEO DO CARTER (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)

SIM

23 - MEDIÇÕES: VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO: INT69 / PRESSOSTATOS DE ALTA/BAIXA / PRESSOSTATO DE ÓLEO / ANALISADOR NÍVEL DE ÓLEO - (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)

SIM

24 - QUADROS ELÉTRICOS: LIMPEZA COMPLETA

SIM

25 - QUADROS ELÉTRICOS: REVISÃO DE PONTOS DE OXIDAÇÃO

SIM

26 - QUADROS ELÉTRICOS: REVISÃO E REGULARIZAÇÃO, TERMINAIS E BORNES ELÉTRICOS

SIM


27 - QUADROS ELÉTRICOS: REAPERTO EM TODOS OS PARAFUSOS

SIM

28 - COMPONENTES DO QUADRO: PROGRAMADORES HORÁRIOS	SIM
29 - COMPONENTES DO QUADRO: LÂMPADAS DE SINALIZAÇÃO	SIM
30 - MEDIÇÕES: CHECAR FUNCIONAMENTO DOS TRANSDUTORES DE PRESSÃO	ok.
31 - OBSERVAÇÕES DO SISTEMA	Não há observações.

Anexos			
1 - Medição de corrente elétrica			
2 - Medição de pressão			
3 - Nível de óleo			

ATIVOS					
Nº Série	Nº Patrimônio	Descrição	Fabricante	Tensão	Ambientes
UC05	REAL CARNES	UN COMPRESSORA HEATCRAFT BBT1500H6E- SCO	HEATCRAFT	-	
Observações					
CÂMARA 05 - RESFRIADOS					

FUNCIONARIO Tipo Responsável	Anderson Nome	 Assinatura Digital (Assinatura cópia da OS 18942744)
	MATHEUS HERBERT Nome Técnico	 Assinatura Digital



Ordem de Serviço

Cod OS:

18942737

Cod Cliente:

M034

CPF/CNPJ:

10436655000160

Tel Res/Com:

N/A/N/A

Celular:

N/A

Nome/Razão Social: REAL CARNES				
Endereço: RUA DO ALHO - PENHA CIRCULAR				
Número: 1550	Compl: 1550			
Cidade: RIO DE JANEIRO	CEP: 21.011-080			
Tipo de OS: UN COMPRESSORA BIMESTRAL	Equipe Responsável: MATHEUS HERBERT			
Solicitada em: 16/10/2024 07:57	Agendada para: 18/10/2024 10:00			
Status: ENCERRADO	Detalhes Atendimento			
Mot. Encerramento: ENCERRADO COM SUCESSO	Início	Término	Duração (min.)	KM
Data Encerramento: 21/10/2024 14:06	16/10/2024 14:42	16/10/2024 14:42	0	0
	18/10/2024 13:05	18/10/2024 13:28	23	0
	18/10/2024 13:38	18/10/2024 13:39	1	0
	21/10/2024 14:05	21/10/2024 14:05	0	0
OBS Técnico:				
OBS CRM:				

Checklist	
1 - GABINETE: LIMPEZA COMPLETA	SIM
2 - GABINETE: REVISÃO DE PONTOS DE CORROSÃO	SIM
3 - GABINETE: REVISÃO DOS AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO	SIM
4 - RACK FRIGORÍFICO: VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE FLUIDOS REFRIGERANTES	SIM
5 - RACK FRIGORÍFICO: REVISÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO	SIM
6 - RACK FRIGORÍFICO: VERIFICAR FUNCIONAMENTO PULMÃO / SEPARADOR DE ÓLEO E BOIA DE ÓLEO	SIM
7 - MEDIÇÕES: TENSÕES ENTRE FASES R-S/S-T/T-R (FAIXA/FREQ - 220/380V +-2% - COMPRESSOR 1)	370 - 372 - 371 V
8 - MEDIÇÕES: CORRENTES DE CADA FASE R-S-T (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)	17 - 16 - 17 A
9 - MEDIÇÕES: PRESSÃO DE SUCÇÃO DO COMPRESSOR (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)	45 PSI
10 - MEDIÇÕES: TEMP.SATURAÇÃO DO VAPOR (ver tabela conver.) (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)	-11°C
11 - MEDIÇÕES: PRESSÃO DE DESCARGA DO COMPRESSOR (PSIG) (FAIXA/FREQ - MAX 270 / COMPRESSOR 1)	240 PSI
12 - MEDIÇÕES: TEMP.SATURAÇÃO LÍQUIDO (ver tabela conver.) (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)	38°C
13 - MEDIÇÕES: TEMPERATURA DE DESCARGA (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)	57°C
14 - MEDIÇÕES: TEMPERATURA DE SUCÇÃO (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)	0°C
15 - MEDIÇÕES: TEMPERATURA DE LÍQUIDO ANTES DO FILTRO SEC. (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)	35°C
16 - MEDIÇÕES: TEMPERATURA DE LÍQUIDO APÓS FILTRO SEC. MÁX 3°C DIF. (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)	35°C
17 - MEDIÇÕES: SUPERAQUECIMENTO CALCULADO (FAIXA/FREQ - 8 Á 20 / COMPRESSOR 1)	11K
18 - MEDIÇÕES: SUBRESFRIAMENTO CALCULADO (FAIXA/FREQ - 4 Á 8 / COMPRESSOR 1)	3K
19 - MEDIÇÕES: TEMPERATURA DO CARTER DO COMPRESSOR (FAIXA/FREQ - ENTRE 40 E 75°C / COMPRESSOR 1)	44°C
20 - MEDIÇÕES: TEMPERATURA AMBIENTE (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)	33°C
21 - MEDIÇÕES: CHECAR P DIF. PRESSÃO DA BOMBA DE ÓLEO (FAIXA/FREQ - 20 A 60 PSIG - COMPRESSOR 1)	-
22 - MEDIÇÕES: CHECAR NÍVEL DE ÓLEO DO CARTER (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)	SIM
23 - MEDIÇÕES: VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO: INT69 / PRESSOSTATOS DE ALTA/BAIXA / PRESSOSTATO DE ÓLEO / ANALISADOR NÍVEL DE ÓLEO - (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)	SIM
24 - QUADROS ELÉTRICOS: LIMPEZA COMPLETA	SIM
25 - QUADROS ELÉTRICOS: REVISÃO DE PONTOS DE OXIDAÇÃO	SIM
26 - QUADROS ELÉTRICOS: REVISÃO E REGULARIZAÇÃO, TERMINAIS E BORNES ELÉTRICOS	SIM

27 - QUADROS ELÉTRICOS: REAPERTO EM TODOS OS PARAFUSOS
28 - COMPONENTES DO QUADRO: PROGRAMADORES HORÁRIOS
29 - COMPONENTES DO QUADRO: LÂMPADAS DE SINALIZAÇÃO
30 - MEDIÇÕES: CHECAR FUNCIONAMENTO DOS TRANSDUTORES DE PRESSÃO
31 - OBSERVAÇÕES DO SISTEMA

Anexos

1 - Medição de pressão



2 - Nível de óleo



ATIVOS

Nº Série	Nº Patrimônio	Descrição	Fabricante	Tensão	Ambientes
UC06	REAL CARNES	UN COMPRESSORA HEATCRAFT BBT1200H6E- SCO	HEATCRAFT	-	

Observações

CÂMARA 06 - RESFRIADOS

FUNCIONARIO

Tipo Responsável

Anderson
Nome

Assinatura Digita

(Assinatura cópia da OS 18942744

MATHEUS HERBERT

Nome Técnico

Mathews Herbert

Assinatura Digita

Cod OS: 18942739

Cod Cliente: M034

Tel Res/Com: N/A/N/A

CPF/CNPJ: 10436655000160

Celular: N/A

Nome/Razão Social: REAL CARNES				
Endereço: RUA DO ALHO - PENHA CIRCULAR				
Número: 1550	Compl: 1550			
Cidade: RIO DE JANEIRO	CEP: 21.011-080			
Tipo de OS: UN COMPRESSORA BIMESTRAL	Equipe Responsável: MATHEUS HERBERT			
Solicitada em: 16/10/2024 07:58	Agendada para: 18/10/2024 09:48			
Status: ENCERRADO	Detalhes Atendimento			
Mot. Encerramento: ENCERRADO COM SUCESSO	Início	Término	Duração (min.)	KM
Data Encerramento: 21/10/2024 14:04	18/10/2024 09:52	18/10/2024 09:56	4	0
	18/10/2024 09:57	18/10/2024 10:06	9	0
	18/10/2024 13:40	18/10/2024 13:40	0	0
	21/10/2024 14:04	21/10/2024 14:04	0	0
OBS Técnico:				
OBS CRM:				

Checklist	
1 - GABINETE: LIMPEZA COMPLETA	NÃO
2 - GABINETE: REVISÃO DE PONTOS DE CORROSÃO	SIM
3 - GABINETE: REVISÃO DOS AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO	SIM
4 - RACK FRIGORÍFICO: VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE FLUIDOS REFRIGERANTES	SIM
5 - RACK FRIGORÍFICO: REVISÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO	SIM
6 - RACK FRIGORÍFICO: VERIFICAR FUNCIONAMENTO PULMÃO / SEPARADOR DE ÓLEO E BOIA DE ÓLEO	SIM
7 - MEDIÇÕES: TENSÕES ENTRE FASES R-S/S-T/T-R (FAIXA/FREQ - 220/380V +-2% - COMPRESSOR 1)	361-361-361 V
8 - MEDIÇÕES: CORRENTES DE CADA FASE R-S-T (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)	17-17-18 A
9 - MEDIÇÕES: PRESSÃO DE SUCÇÃO DO COMPRESSOR (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)	45 Psi
10 - MEDIÇÕES: TEMP.SATURAÇÃO DO VAPOR (ver tabela conver.) (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)	-11.3°C
11 - MEDIÇÕES: PRESSÃO DE DESCARGA DO COMPRESSOR (PSIG) (FAIXA/FREQ - MAX 270 / COMPRESSOR 1)	230 Psi
12 - MEDIÇÕES: TEMP.SATURAÇÃO LÍQUIDO (ver tabela conver.) (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)	37.0°C
13 - MEDIÇÕES: TEMPERATURA DE DESCARGA (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)	60°C
14 - MEDIÇÕES: TEMPERATURA DE SUCÇÃO (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)	4°C
15 - MEDIÇÕES: TEMPERATURA DE LÍQUIDO ANTES DO FILTRO SEC. (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)	34°C
16 - MEDIÇÕES: TEMPERATURA DE LÍQUIDO APÓS FILTRO SEC. MÁX 3°C DIF. (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)	34°C
17 - MEDIÇÕES: SUPERAQUECIMENTO CALCULADO (FAIXA/FREQ - 8 Á 20 / COMPRESSOR 1)	15.3 K
18 - MEDIÇÕES: SUBRESFRIAMENTO CALCULADO (FAIXA/FREQ - 4 Á 8 / COMPRESSOR 1)	3 K
19 - MEDIÇÕES: TEMPERATURA DO CARTER DO COMPRESSOR (FAIXA/FREQ - ENTRE 40 E 75°C / COMPRESSOR 1)	44°C
20 - MEDIÇÕES: TEMPERATURA AMBIENTE (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)	29°C
21 - MEDIÇÕES: CHECAR P DIF. PRESSÃO DA BOMBA DE ÓLEO (FAIXA/FREQ - 20 A 60 PSIG - COMPRESSOR 1)	N.A
22 - MEDIÇÕES: CHECAR NÍVEL DE ÓLEO DO CARTER (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)	SIM
23 - MEDIÇÕES: VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO: INT69 / PRESSOSTATOS DE ALTA/BAIXA / PRESSOSTATO DE ÓLEO / ANALISADOR NÍVEL DE ÓLEO - (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)	SIM
24 - QUADROS ELÉTRICOS: LIMPEZA COMPLETA	SIM
25 - QUADROS ELÉTRICOS: REVISÃO DE PONTOS DE OXIDAÇÃO	SIM
26 - QUADROS ELÉTRICOS: REVISÃO E REGULARIZAÇÃO, TERMINAIS E BORNES ELÉTRICOS	SIM

27 - QUADROS ELÉTRICOS: REAPERTO EM TODOS OS PARAFUSOS

28 - COMPONENTES DO QUADRO: PROGRAMADORES HORÁRIOS

29 - COMPONENTES DO QUADRO: LÂMPADAS DE SINALIZAÇÃO

30 - MEDIÇÕES: CHECAR FUNCIONAMENTO DOS TRANSDUTORES DE PRESSÃO

Anexos

1 - Medição de pressão



2 - Limpeza e reaperto do quadro elétrico



3 - Nível de óleo



ATIVOS

Nº Série	Nº Patrimônio	Descrição	Fabricante	Tensão	Ambientes
UC07	REAL CARNES	UN COMPRESSORA HEATCRAFT BBT1200H6E- SCO	HEATCRAFT	-	

Observações

ANTECÂMARA 1

FUNCIONARIO

Tipo Responsável

Anderson
Nome

Assinatura Digital
(Assinatura c pia da OS 18942744)

(Assinatura cópia da OS 18942744)

MATHEUS HERBERT
Nome Técnico

Assinatura Digital

Mathews Herbert

Cod OS:

18942744

Cod Cliente:

M034

CPF/CNPJ:

10436655000160

Tel Res/Com:

N/A/N/A

Celular:

N/A

Nome/Razão Social: REAL CARNES				
Endereço: RUA DO ALHO - PENHA CIRCULAR				
Número: 1550	Compl: 1550			
Cidade: RIO DE JANEIRO	CEP: 21.011-080			
Tipo de OS: UN COMPRESSORA BIMESTRAL	Equipe Responsável: MATHEUS HERBERT			
Solicitada em: 16/10/2024 08:00	Agendada para: 18/10/2024 09:48			
Status: ENCERRADO	Detalhes Atendimento			
Mot. Encerramento: ENCERRADO COM SUCESSO	Início	Término	Duração (min.)	KM
Data Encerramento: 18/10/2024 16:22	18/10/2024 10:18	18/10/2024 12:48	150	0
	18/10/2024 13:41	18/10/2024 14:02	21	0
	18/10/2024 16:21	18/10/2024 16:22	1	0
OBS Técnico:				
OBS CRM:				

Checklist	
1 - GABINETE: LIMPEZA COMPLETA	SIM
2 - GABINETE: REVISÃO DE PONTOS DE CORROSÃO	SIM
3 - GABINETE: REVISÃO DOS AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO	SIM
4 - RACK FRIGORÍFICO: VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE FLUIDOS REFRIGERANTES	SIM
5 - RACK FRIGORÍFICO: REVISÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO	SIM
6 - RACK FRIGORÍFICO: VERIFICAR FUNCIONAMENTO PULMÃO / SEPARADOR DE ÓLEO E BOIA DE ÓLEO	SIM
7 - MEDIÇÕES: TENSÕES ENTRE FASES R-S/S-T/T-R (FAIXA/FREQ - 220/380V +-2% - COMPRESSOR 1)	371 - 370 - 370 V
8 - MEDIÇÕES: CORRENTES DE CADA FASE R-S-T (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)	22 - 21 - 22 A
9 - MEDIÇÕES: PRESSÃO DE SUCÇÃO DO COMPRESSOR (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)	45 PSI
10 - MEDIÇÕES: TEMP.SATURAÇÃO DO VAPOR (ver tabela conver.) (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)	-11°C
11 - MEDIÇÕES: PRESSÃO DE DESCARGA DO COMPRESSOR (PSIG) (FAIXA/FREQ - MAX 270 / COMPRESSOR 1)	265 PSI
12 - MEDIÇÕES: TEMP.SATURAÇÃO LÍQUIDO (ver tabela conver.) (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)	42°C
13 - MEDIÇÕES: TEMPERATURA DE DESCARGA (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)	67°C
14 - MEDIÇÕES: TEMPERATURA DE SUCÇÃO (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)	0°C
15 - MEDIÇÕES: TEMPERATURA DE LÍQUIDO ANTES DO FILTRO SEC. (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)	35°C
16 - MEDIÇÕES: TEMPERATURA DE LÍQUIDO APÓS FILTRO SEC. MÁX 3°C DIF. (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)	35°C
17 - MEDIÇÕES: SUPERAQUECIMENTO CALCULADO (FAIXA/FREQ - 8 Á 20 / COMPRESSOR 1)	12K
18 - MEDIÇÕES: SUBRESFRIAMENTO CALCULADO (FAIXA/FREQ - 4 Á 8 / COMPRESSOR 1)	7K
19 - MEDIÇÕES: TEMPERATURA DO CARTER DO COMPRESSOR (FAIXA/FREQ - ENTRE 40 E 75°C / COMPRESSOR 1)	40°C
20 - MEDIÇÕES: TEMPERATURA AMBIENTE (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)	29°C
21 - MEDIÇÕES: CHECAR P DIF. PRESSÃO DA BOMBA DE ÓLEO (FAIXA/FREQ - 20 A 60 PSIG - COMPRESSOR 1)	-
22 - MEDIÇÕES: CHECAR NÍVEL DE ÓLEO DO CARTER (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)	SIM
23 - MEDIÇÕES: VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO: INT69 / PRESSOSTATOS DE ALTA/BAIXA / PRESSOSTATO DE ÓLEO / ANALISADOR NÍVEL DE ÓLEO - (FAIXA/FREQ - COMPRESSOR 1)	SIM
24 - QUADROS ELÉTRICOS: LIMPEZA COMPLETA	SIM
25 - QUADROS ELÉTRICOS: REVISÃO DE PONTOS DE OXIDAÇÃO	SIM
26 - QUADROS ELÉTRICOS: REVISÃO E REGULARIZAÇÃO, TERMINAIS E BORNES ELÉTRICOS	SIM
27 - QUADROS ELÉTRICOS: REAPERTO EM TODOS OS PARAFUSOS	SIM

28 - COMPONENTES DO QUADRO: PROGRAMADORES HORÁRIOS	SIM
29 - COMPONENTES DO QUADRO: LÂMPADAS DE SINALIZAÇÃO	SIM
30 - MEDIÇÕES: CHECAR FUNCIONAMENTO DOS TRANSDUTORES DE PRESSÃO	ok.
31 - OBSERVAÇÕES DO SISTEMA	Não há observações.

Anexos



ATIVOS

Nº Série	Nº Patrimônio	Descrição	Fabricante	Tensão	Ambientes
UC08	REAL CARNES	UN COMPRESSORA HEATCRAFT BBT1200H6E- SCO	HEATCRAFT	-	

Observações

ANTECÂMARA 2

FUNCIONARIO

Tipo Responsável

Anderson


Nome



Assinatura Digital

MATHEUS HERBERT

Nome Técnico



Assinatura Digital

		RGT ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA MARECHAL RONDON, 572, PARTE - SAO FRANCISCO XAVIER RIO DE JANEIRO - CEP. 20.950-004 CNPJ: 04.417.612/0001-35 I.E.:ISENTO - I.M.:0.296.868-1 E-mail: CLAUDIAMATHEUS@RGTENGENHARIA.COM.BR Tel: 21-3278-9922				PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE (PMOC)	
Data	18/10/2024	Cod. OS	18942716		Cod. Cliente	M034	
Razão Social	REAL CARNES				CNPJ	10436655000160	
Endereço	RUA DO ALHO - PENHA CIRCULAR				Número	1550	
Bairro	PENHA CIRCULAR				CEP	21.011-080	
Cidade	RIO DE JANEIRO				Telefone	N/A	
Equipe	MATHEUS HERBERT				ART NRO		
Reg. Conselho da Classe	DEP. MANUTENÇÃO		Período	BIMESTRAL	Status	ENCERRADO	
TIPO OS	RACK DE CONGELADOS BIMESTRAL						
ITEM	PESQUISA				FREQUÊNCIA	EXECUÇÃO	
1	GABINETE: LIMPEZA COMPLETA					SIM	
2	GABINETE: REVISÃO DE PONTOS DE CORROSÃO					SIM	
3	GABINETE: REVISÃO DOS AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO					SIM	
4	RACK FRIGORÍFICO: LIMPEZA EXTERNA COMPLETA					SIM	
5	RACK FRIGORÍFICO: VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE FLUÍDO REFRIGERANTE					SIM	
6	RACK FRIGORÍFICO: REVISÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO					SIM	
7	RACK FRIGORÍFICO: VERIFICAR FUNCIONAMENTO PULMÃO / SEPARADOR DE ÓLEO E BOIA DE ÓLEO					SIM	
8	RACK FRIGORÍFICO: VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁS REFRIG. (FAIXA/FREQ - M)					SIM	
9	MEDIÇÕES: TENSOES ENTRE FASES R-S/S-T/T-R (FAIXA/FREQ - 220/380V +-2% - COMPRESSOR 1)					366 - 365 - 366 V	
10	MEDIÇÕES: TENSOES ENTRE FASES R-S/S-T/T-R (FAIXA/FREQ - 220/380V +-2% - COMPRESSOR 2)					369 - 368 - 369 V	
11	MEDIÇÕES: TENSOES ENTRE FASES R-S/S-T/T-R (FAIXA/FREQ - 220/380V +-2% - COMPRESSOR 3)					368 - 365 -367 V	
12	MEDIÇÕES: TENSOES ENTRE FASES R-S/S-T/T-R (FAIXA/FREQ - 220/380V +-2% - COMPRESSOR 4)					-	
13	MEDIÇÕES: TENSOES ENTRE FASES R-S/S-T/T-R (FAIXA/FREQ - 220/380V +-2% - COMPRESSOR 5)					-	
14	MEDIÇÕES: TENSOES ENTRE FASES R-S/S-T/T-R (FAIXA/FREQ - 220/380V +-2% - COMPRESSOR 6)					-	
15	MEDIÇÕES: CORRENTES DE CADA FASE R-S-T (FAIXA/FREQ - M - COMPRESSOR 1)					10 - 10 - 11 A	
16	MEDIÇÕES: CORRENTES DE CADA FASE R-S-T (FAIXA/FREQ - M - COMPRESSOR 2)					13 - 12 - 11 A	
17	MEDIÇÕES: CORRENTES DE CADA FASE R-S-T (FAIXA/FREQ - M - COMPRESSOR 3)					13 - 12 - 12 A	
18	MEDIÇÕES: CORRENTES DE CADA FASE R-S-T (FAIXA/FREQ - M - COMPRESSOR 4)					-	
19	MEDIÇÕES: CORRENTES DE CADA FASE R-S-T (FAIXA/FREQ - M - COMPRESSOR 5)					-	
20	MEDIÇÕES: CORRENTES DE CADA FASE R-S-T (FAIXA/FREQ - M - COMPRESSOR 6)					-	
21	MEDIÇÕES: PRESSÃO DE SUCCÃO DO BARRILHETE DE SUCCÃO (FAIXA/FREQ - M)					20 PSI	
22	MEDIÇÕES: TEMP.SATURAÇÃO DO VAPOR BARRILHETE DE SUCCÃO(ver tabela conver.) (FAIXA/FREQ - M)					-25°C	
23	MEDIÇÕES: PRESSÃO DE DESCARGA DO BARRILHETE (PSIG) (FAIXA/FREQ - MAX 450 / M)					250 PSI	
24	MEDIÇÕES: TEMP.SATURAÇÃO LÍQUIDO DO BARRILHETE DE DESCARGA (ver tabela conver.) (FAIXA/FREQ - M)					40°C	
25	MEDIÇÕES: TEMPERATURA DE SUCCÃO DO BARRILHETE (FAIXA/FREQ - M)					-8°C	
26	MEDIÇÕES: TEMPERATURA DA DESCARGA DO BARRILHETE (FAIXA/FREQ - MAX 120°C / M)					73°C	
27	MEDIÇÕES: SUPERAQUECIMENTO CALCULADO (12 - 6) (FAIXA/FREQ - 10 Á 20 / M - COMPRESSOR 1)					17K	
28	MEDIÇÕES: SUBRESFRIAMENTO CALCULADO (8 - 13) (FAIXA/FREQ - 8 Á 12 / M - COMPRESSOR 1)					3K	
29	MEDIÇÕES: TEMPERATURA DE LÍQUIDO ANTES DO FILTRO SEC. (FAIXA/FREQ - M - COMPRESSOR 1)					37°C	
30	MEDIÇÕES: TEMPERATURA DE LÍQUIDO APÓS FILTRO SEC. MÁX 3°C DIF. (FAIXA/FREQ - M - COMPRESSOR 1)					37.7°C	
31	MEDIÇÕES: TEMPERATURA AMBIENTE (FAIXA/FREQ - M)					29°C	
32	MEDIÇÕES: TEMPERATURA DO CARTER DO COMPRESSOR (FAIXA/FREQ - ENTRE 40 E 75°C / M - COMPRESSOR 1)					46°C	
33	MEDIÇÕES: TEMPERATURA DO CARTER DO COMPRESSOR (FAIXA/FREQ - ENTRE 40 E 75°C / M - COMPRESSOR 2)					48°C	

ITEM	PESQUISA	FREQUÊNCIA	EXECUÇÃO
34	MEDIÇÕES: TEMPERATURA DO CARTER DO COMPRESSOR (FAIXA/FREQ - ENTRE 40 E 75°C / M - COMPRESSOR 3)		47°C
35	MEDIÇÕES: CHECAR P DIF. PRESSÃO DA BOMBA DE ÓLEO (FAIXA/FREQ - 20 A 60 PSIG - COMPRESSOR 1)		N.A
36	MEDIÇÕES: CHECAR P DIF. PRESSÃO DA BOMBA DE ÓLEO (FAIXA/FREQ - 20 A 60 PSIG - COMPRESSOR 2)		N.A
37	MEDIÇÕES: CHECAR P DIF. PRESSÃO DA BOMBA DE ÓLEO (FAIXA/FREQ - 20 A 60 PSIG - COMPRESSOR 3)		N.A
38	MEDIÇÕES: TESTES DE DESARME PRESSOSTATO ALTA/BAIXA (FAIXA/FREQ - M)		SIM
39	MEDIÇÕES: TESTES DE DESARME PRESSOSTATO ÓLEO (FAIXA/FREQ - M)		SIM
40	MEDIÇÕES: CHECAR NÍVEL DE ÓLEO DO CARTER COMPRESSORES (FAIXA/FREQ - M)		SIM
41	MEDIÇÕES: ANÁLISE DE EXCESSO DE PARTIDAS DOS COMPRESSORES (FAIXA/FREQ - MÁX DE 8 / M)		SIM
42	OBSERVAÇÕES DO SISTEMA		Não há observações

Anexos			
1 - Medição de pressão			
2 - Compressores em funcionamento			

OBSERVAÇÕES DO TÉCNICO:

ATIVOS					
Nº Série	Nº Patrimônio	Descrição	Fabricante	Tensão	Ambientes
UC04A	REAL CARNES	RACK DE CONGELADOS	-	-	
Observações					
CÂMARA 04 - VER/RESFRIADOS					

NOTAS:

1) AS PRÁTICAS DE MANUTENÇÃO ACIMA DEVEM SER APLICADAS EM CONJUNTO COM AS RECOMENDAÇÕES DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DA NBR 13.971 - SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO, CONDICIONAMENTO DE AR E VENTILAÇÃO – MANUTENÇÃO PROGRAMADA DA ABNT, ASSIM COMO AOS EDIFÍCIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DO DISPOSTO NO CAPÍTULO PRÁTICAS DE MANUTENÇÃO, ANEXO 3, ITENS 2.6.3 E 2.6.4 DA PORTARIA Nº 2296/97, DE 23 DE JULHO DE 1997, PRÁTICAS DE PROJETO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS FEDERAIS, DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO - MARE. O SOMATÓRIO DAS PRÁTICAS DE MANUTENÇÃO PARA GARANTIA DO AR E MANUTENÇÃO PROGRAMADA VISANDO O BOM FUNCIONAMENTO E DESEMPENHO TÉRMICO DOS SISTEMAS, PERMITIRÁ O CORRETO CONTROLE DOS AJUSTES DAS VARIÁVEIS DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS POLUENTES DOS AMBIENTES.

2) TODOS OS PRODUTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA DOS COMPONENTES DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, DEVEM SER BIODEGRADÁVEIS E ESTAREM DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ESSE FIM.

3) TODA VERIFICAÇÃO DEVE SER SEGUIDA DOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO CORRETO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO.

RECOMENDAÇÕES AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÕES DE FALHA DO EQUIPAMENTO E OUTRAS DE EMERGÊNCIAS	
Descrição:	Após identificação do sinistro, DESLIGAR IMEDIATAMENTE, o equipamento e avisar a empresa responsável pela manutenção RGT ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA, o mais breve possível.

OBSERVAÇÕES
1) Em locais críticos, a periodicidade de alguns serviços deve ser reduzida, tais como as de limpeza dos filtros, evaporadores, etc., de modo a manter o equipamento em perfeito estado de conservação e funcionamento, bem como o ambiente climatizado com boas condições do ar.
2) Serviços não constantes deste PMOC, mas previstos no manual do fabricante do equipamento, também deverão ser realizados e registrados.
3) Os registros deverão ser efetuados nas ordem de serviços de manutenção.

ASSINATURA DO CLIENTE




Anderson

(Assinatura cópia da OS 18942744)

Periodicidades das Manutenções Programadas:
M – mensal – B – bimestral – T – trimestral S – semestral A – anual E – eventual (quando necessária)

ASSINATURA DO TECNICO



MATHEUS HERBERT



ENGENHARIA DE SISTEMAS

Desde 1998

RGT ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA

MARECHAL RONDON, 572, PARTE - SAO FRANCISCO XAVIER

RIO DE JANEIRO - CEP. 20.950-004

CNPJ: 04.417.612/0001-35

I.E.:ISENTO - I.M.:0.296.868-1

E-mail: CLAUDIAMATHEUS@RGTENGENHARIA.COM.BR

Tel: 21-3278-9922

PLANO DE MANUTENÇÃO,

OPERAÇÃO E CONTROLE

(PMOC)

Data

18/10/2024

Cod. OS

18942733

Cod. Cliente

M034

Razão Social

REAL CARNES

CNPJ

10436655000160

Endereço

RUA DO ALHO - PENHA CIRCULAR

Número

1550

Bairro

PENHA CIRCULAR

CEP

21.011-080

Cidade

RIO DE JANEIRO

Telefone

N/A

Equipe

MATHEUS HERBERT

ART NRO

Reg. Conselho da Classe

DEP. MANUTENÇÃO

Período

BIMESTRAL

Status

ENCERRADO

TIPO OS

RACK DE CONGELADOS BIMESTRAL

ITEM	PESQUISA	FREQUÊNCIA	EXECUÇÃO
1	GABINETE: LIMPEZA COMPLETA		NÃO
2	GABINETE: REVISÃO DE PONTOS DE CORROSÃO		SIM
3	GABINETE: REVISÃO DOS AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO		SIM
4	RACK FRIGORÍFICO: LIMPEZA EXTERNA COMPLETA		NÃO
5	RACK FRIGORÍFICO: VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE FLUÍDO REFRIGERANTE		SIM
6	RACK FRIGORÍFICO: REVISÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO		SIM
7	RACK FRIGORÍFICO: VERIFICAR FUNCIONAMENTO PULMÃO / SEPARADOR DE ÓLEO E BOIA DE ÓLEO		SIM
8	RACK FRIGORÍFICO: VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁS REFRIG. (FAIXA/FREQ - M)		SIM
9	MEDIÇÕES: TENSÕES ENTRE FASES R-S/S-T/T-R (FAIXA/FREQ - 220/380V +-2% - COMPRESSOR 1)		Sem compressor
10	MEDIÇÕES: TENSOES ENTRE FASES R-S/S-T/T-R (FAIXA/FREQ - 220/380V +-2% - COMPRESSOR 2)		368-368-367 V
11	MEDIÇÕES: TENSOES ENTRE FASES R-S/S-T/T-R (FAIXA/FREQ - 220/380V +-2% - COMPRESSOR 3)		369-368-370 V
12	MEDIÇÕES: CORRENTES DE CADA FASE R-S-T (FAIXA/FREQ - M - COMPRESSOR 1)		-
13	MEDIÇÕES: CORRENTES DE CADA FASE R-S-T (FAIXA/FREQ - M - COMPRESSOR 2)		12-12-12 A
14	MEDIÇÕES: CORRENTES DE CADA FASE R-S-T (FAIXA/FREQ - M - COMPRESSOR 3)		13-13-12 A
15	MEDIÇÕES: PRESSÃO DE SUCÇÃO DO BARRILHETE DE SUCÇÃO (FAIXA/FREQ - M)		20 Psi
16	MEDIÇÕES: TEMP.SATURAÇÃO DO VAPOR BARRILHETE DE SUCÇÃO(ver tabela conver.) (FAIXA/FREQ - M)		-25.8°C
17	MEDIÇÕES: PRESSÃO DE DESCARGA DO BARRILHETE (PSIG) (FAIXA/FREQ - MAX 450 / M)		240 Psi
18	MEDIÇÕES: TEMP.SATURAÇÃO LÍQUIDO DO BARRILHETE DE DESCARGA (ver tabela conver.) (FAIXA/FREQ - M)		38.6°C
19	MEDIÇÕES: TEMPERATURA DE SUCÇÃO DO BARRILHETE (FAIXA/FREQ - M)		-9°C
20	MEDIÇÕES: TEMPERATURA DA DESCARGA DO BARRILHETE (FAIXA/FREQ - MAX 120°C / M)		72°C
21	MEDIÇÕES: SUPERAQUECIMENTO CALCULADO (12 - 6) (FAIXA/FREQ - 10 Á 20 / M - COMPRESSOR 1)		16.8 K
22	MEDIÇÕES: SUBRESFRIAMENTO CALCULADO (8 - 13) (FAIXA/FREQ - 8 Á 12 / M - COMPRESSOR 1)		2.6 K
23	MEDIÇÕES: TEMPERATURA DE LÍQUIDO ANTES DO FILTRO SEC. (FAIXA/FREQ - M - COMPRESSOR 1)		36°C
24	MEDIÇÕES: TEMPERATURA DE LÍQUIDO APÓS FILTRO SEC. MÁX 3°C DIF. (FAIXA/FREQ - M - COMPRESSOR 1)		36°C
25	MEDIÇÕES: TEMPERATURA AMBIENTE (FAIXA/FREQ - M)		28°C
26	MEDIÇÕES: TEMPERATURA DO CARTER DO COMPRESSOR (FAIXA/FREQ - ENTRE 40 E 75°C / M - COMPRESSOR 1)		-
27	MEDIÇÕES: TEMPERATURA DO CARTER DO COMPRESSOR (FAIXA/FREQ - ENTRE 40 E 75°C / M - COMPRESSOR 2)		40°C
28	MEDIÇÕES: TEMPERATURA DO CARTER DO COMPRESSOR (FAIXA/FREQ - ENTRE 40 E 75°C / M - COMPRESSOR 3)		40°C
29	MEDIÇÕES: TEMPERATURA DO CARTER DO COMPRESSOR (FAIXA/FREQ - ENTRE 40 E 75°C / M - COMPRESSOR 4)		
30	MEDIÇÕES: CHECAR P DIF. PRESSÃO DA BOMBA DE ÓLEO (FAIXA/FREQ - 20 A 60 PSIG - COMPRESSOR 1)		N.A
31	MEDIÇÕES: CHECAR P DIF. PRESSÃO DA BOMBA DE ÓLEO (FAIXA/FREQ - 20 A 60 PSIG - COMPRESSOR 2)		N.A
32	MEDIÇÕES: CHECAR P DIF. PRESSÃO DA BOMBA DE ÓLEO (FAIXA/FREQ - 20 A 60 PSIG - COMPRESSOR 3)		N.A
33	MEDIÇÕES: TESTES DE DESARME PRESSOSTATO ALTA/BAIXA (FAIXA/FREQ - M)		SIM

ITEM	PESQUISA	FREQUÊNCIA	EXECUÇÃO
34	MEDIÇÕES: TESTES DE DESARME PRESSOSTATO ÓLEO (FAIXA/FREQ - M)		SIM
35	MEDIÇÕES: CHECAR NÍVEL DE ÓLEO DO CARTER COMPRESSORES (FAIXA/FREQ - M)		SIM
36	MEDIÇÕES: ANÁLISE DE EXCESSO DE PARTIDAS DOS COMPRESSORES (FAIXA/FREQ - MÁX DE 8 / M)		SIM
37	OBSERVAÇÕES DO SISTEMA		Não há observações

Anexos	
1 - Limpeza e reaperto do quadro elétrico	
2 - Compressores em funcionamento	

OBSERVAÇÕES DO TÉCNICO:

ATIVOS					
Nº Série	Nº Patrimônio	Descrição	Fabricante	Tensão	Ambientes
UC04B	REAL CARNES	RACK DE CONGELADOS	-	-	

Observações

CÂMARA 04 - VER/RESFRIADOS

NOTAS:

1) AS PRÁTICAS DE MANUTENÇÃO ACIMA DEVEM SER APLICADAS EM CONJUNTO COM AS RECOMENDAÇÕES DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DA NBR 13.971 - SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO, CONDICIONAMENTO DE AR E VENTILAÇÃO – MANUTENÇÃO PROGRAMADA DA ABNT, ASSIM COMO AOS EDIFÍCIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DO DISPOSTO NO CAPÍTULO PRÁTICAS DE MANUTENÇÃO, ANEXO 3, ITENS 2.6.3 E 2.6.4 DA PORTARIA Nº 2296/97, DE 23 DE JULHO DE 1997, PRÁTICAS DE PROJETO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS FEDERAIS, DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO - MARE. O SOMATÓRIO DAS PRÁTICAS DE MANUTENÇÃO PARA GARANTIA DO AR E MANUTENÇÃO PROGRAMADA VISANDO O BOM FUNCIONAMENTO E DESEMPENHO TÉRMICO DOS SISTEMAS, PERMITIRÁ O CORRETO CONTROLE DOS AJUSTES DAS VARIÁVEIS DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS POLUENTES DOS AMBIENTES.
2) TODOS OS PRODUTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA DOS COMPONENTES DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, DEVEM SER BIODEGRADÁVEIS E ESTAREM DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ESSE FIM.
3) TODA VERIFICAÇÃO DEVE SER SEGUIDA DOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO CORRETO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO.

RECOMENDAÇÕES AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÕES DE FALHA DO EQUIPAMENTO E OUTRAS DE EMERGÊNCIAS	
Descrição:	Após identificação do sinistro, DESLIGAR IMEDIATAMENTE, o equipamento e avisar a empresa responsável pela manutenção RGT ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA, o mais breve possível.

OBSERVAÇÕES

1) Em locais críticos, a periodicidade de alguns serviços deve ser reduzida, tais como as de limpeza dos filtros, evaporadores, etc., de modo a manter o equipamento em perfeito estado de conservação e funcionamento, bem como o ambiente climatizado com boas condições do ar.
2) Serviços não constantes deste PMOC, mas previstos no manual do fabricante do equipamento, também deverão ser realizados e registrados.
3) Os registros deverão ser efetuados nas ordem de serviços de manutenção.

ASSINATURA DO CLIENTE




Anderson

(Assinatura cópia da OS 18942744)

Periodicidades das Manutenções Programadas:
M – mensal – B – bimestral – T – trimestral S – semestral A – anual E – eventual (quando necessária)

ASSINATURA DO TECNICO



MATHEUS HERBERT




Ordem de Serviço

Cod OS: 18774357
Cod Cliente: M034
Tel Res/Com: N/A/N/A
CPF/CNPJ: 10436655000160
Celular: N/A

Nome/Razão Social: REAL CARNES				
Endereço: RUA DO ALHO - PENHA CIRCULAR				
Número: 1550	Compl: 1550			
Cidade: RIO DE JANEIRO	CEP: 21.011-080			
Tipo de OS: UN COMPRESSORA BIMESTRAL	Equipe Responsável: MATHEUS HERBERT			
Solicitada em: 13/08/2024 16:02	Agendada para: 18/10/2024 12:50			
Status: ENCERRADO	Detalhes Atendimento			
Mot. Encerramento: ENCERRADO COM PENDÊNCIA	Início	Término	Duração (min.)	KM
Data Encerramento: 21/10/2024 14:07	21/10/2024 14:06	21/10/2024 14:06	0	0
OBS Técnico:				
OBS CRM:				

Checklist	
1 - DESCREVA A PENDÊNCIA:	OS duplicada
2 - HOUVE FALTA DE ALGUM EQUIPAMENTO/MATERIAL/FERRAMENTA? CASO SIM, DESCREVA-OS:	N.A

ATIVOS					
Nº Série	Nº Patrimônio	Descrição	Fabricante	Tensão	Ambientes
UC05	REAL CARNES	UN COMPRESSORA HEATCRAFT BBT1500H6E-SCO	HEATCRAFT	-	
Observações					
CÂMARA 05 - RESFRIADOS					

FUNCIONARIO Tipo Responsável	Anderson Nome	 Assinatura Digital (Assinatura cópia da OS 18942744)
	MATHEUS HERBERT Nome Técnico	 Assinatura Digital