



Ordem de Serviço

Cod OS: 18942771
Cod Cliente: M034
Tel Res/Com: N/A/N/A

CPF/CNPJ: 10436655000160
Celular: N/A

Nome/Razão Social: REAL CARNES				
Endereço: RUA DO ALHO - PENHA CIRCULAR				
Número: 1550	Compl: 1550			
Cidade: RIO DE JANEIRO	CEP: 21.011-080			
Tipo de OS: EVAPORADOR MENSAL	Equipe Responsável: RODRIGO			
Solicitada em: 16/10/2024 08:05	Agendada para: 17/10/2024 04:30			
Status: ENCERRADO	Detalhes Atendimento			
Mot. Encerramento: ENCERRADO COM PENDÊNCIA	Início	Término	Duração (min.)	KM
Data Encerramento: 18/10/2024 05:51	17/10/2024 10:09	17/10/2024 10:10	1	0
	18/10/2024 05:51	18/10/2024 05:51	0	0
OBS Técnico:				
OBS CRM:				

Checklist	
1 - DESCREVA A PENDÊNCIA:	Equipamento funcionando apenas na ventilação, o sistema está desativo, devido o compressor da unidade estar com defeito, o mesmo será enviado para retifica.
2 - HOUVE FALTA DE ALGUM EQUIPAMENTO/MATERIAL/FERRAMENTA? CASO SIM, DESCREVA-OS:	-

ATIVOS					
Nº Série	Nº Patrimônio	Descrição	Fabricante	Tensão	Ambientes
UE02B	REAL CARNES	EVAPORADOR HEATCRAFT MASTER-BHS710	HEATCRAFT	-	

Observações

CÂMARA 02 - CONGELADOS

FUNCIONARIO Tipo Responsável	Anderson Nome	Assinatura Digital (Assinatura cópia da OS 18942747)
	RODRIGO Nome Técnico	Assinatura Digital



Ordem de Serviço

Cod OS: 18942773
Cod Cliente: M034
Tel Res/Com: N/A/N/A
CPF/CNPJ: 10436655000160
Celular: N/A

Nome/Razão Social: REAL CARNES				
Endereço: RUA DO ALHO - PENHA CIRCULAR				
Número: 1550	Compl: 1550			
Cidade: RIO DE JANEIRO	CEP: 21.011-080			
Tipo de OS: EVAPORADOR MENSAL	Equipe Responsável: RODRIGO			
Solicitada em: 16/10/2024 08:08	Agendada para: 17/10/2024 05:00			
Status: ENCERRADO	Detalhes Atendimento			
Mot. Encerramento: ENCERRADO COM SUCESSO	Início	Término	Duração (min.)	KM
Data Encerramento: 18/10/2024 05:51	17/10/2024 10:14	17/10/2024 13:44	210	0
	18/10/2024 05:51	18/10/2024 05:51	0	0
OBS Técnico:				
OBS CRM:				

Checklist	
1 - VERIFICAÇÃO DOS ALARMES DO CONTROLADOR:	Ok
2 - SETPOINT DE TEMPERATURA:	-14.0
3 - TEMPERATURA ATUAL DA CÂMARA:	-14.0
4 - DURAÇÃO DO DEGELO	40 Min
5 - INTERVALO ENTRE DEGELOS	4 H
6 - FOI REALIZADA A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE GÁS REFRIG?	SIM
7 - VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE ISOLAMENTO E PINTURA:	SIM
8 - VERIFICAR FUNCIONAMENTO DAS PORTAS E VEDAÇÕES:	SIM
9 - INSPEÇÃO, LIMPEZA E TESTES NO QUADRO ELÉTRICO DA CÂMARA	SIM
10 - TENSÃO ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:	365 - 367 - 365 V
11 - CORRENTE ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:	16 - 16 - 17 A
12 - TENSÃO ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:	367 - 367 - 369 V
13 - CORRENTE ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:	29 - 28 - 26 A
14 - ANOTAÇÕES E OBSERVAÇÕES:	Não há observações

ATIVOS					
Nº Série	Nº Patrimônio	Descrição	Fabricante	Tensão	Ambientes
UE03A	REAL CARNES	EVAPORADOR HEATCRAFT MASTER-BHS710	HEATCRAFT	-	
Observações					
CÂMARA 03 - CONGELADOS					

FUNCIONARIO

Tipo Responsável

Anderson

Nome




Assinatura Digital

(Assinatura cópia da OS 18942747)

RODRIGO

Nome Técnico



Assinatura Digital




Ordem de Serviço

Cod OS: 18942776
Cod Cliente: M034
CPF/CNPJ: 10436655000160
Tel Res/Com: N/A/N/A
Celular: N/A

Nome/Razão Social: REAL CARNES				
Endereço: RUA DO ALHO - PENHA CIRCULAR				
Número: 1550	Compl: 1550			
Cidade: RIO DE JANEIRO	CEP: 21.011-080			
Tipo de OS: EVAPORADOR MENSAL	Equipe Responsável: MATHEUS HERBERT			
Solicitada em: 16/10/2024 08:09	Agendada para: 18/10/2024 15:00			
Status: ENCERRADO	Detalhes Atendimento			
Mot. Encerramento: ENCERRADO COM PENDÊNCIA	Início	Término	Duração (min.)	KM
Data Encerramento: 22/10/2024 05:42	22/10/2024 05:42	22/10/2024 05:42	0	0
OBS Técnico:				
OBS CRM:				

Checklist	
1 - DESCREVA A PENDÊNCIA:	Equipamento parado aguardando intervenção corretiva no compressor
2 - HOUVE FALTA DE ALGUM EQUIPAMENTO/MATERIAL/FERRAMENTA? CASO SIM, DESCREVA-OS:	N.A

ATIVOS					
Nº Série	Nº Patrimônio	Descrição	Fabricante	Tensão	Ambientes
UE03B	REAL CARNES	EVAPORADOR HEATCRAFT MASTER-BHS710	HEATCRAFT	-	
Observações					
CÂMARA 03 - CONGELADOS					

FUNCIONARIO	Anderson	
Tipo Responsável	Nome	Assinatura Digital (Assinatura cópia da OS 18942744)
	MATHEUS HERBERT	
	Nome Técnico	Assinatura Digital



Ordem de Serviço

Cod OS: 18942780
Cod Cliente: M034
Tel Res/Com: N/A/N/A
CPF/CNPJ: 10436655000160
Celular: N/A

Nome/Razão Social: REAL CARNES

Endereço: RUA DO ALHO - PENHA CIRCULAR

Número: 1550	Compl: 1550
Cidade: RIO DE JANEIRO	CEP: 21.011-080
Tipo de OS: EVAPORADOR MENSAL	Equipe Responsável: RODRIGO
Solicitada em: 16/10/2024 08:11	Agendada para: 17/10/2024 06:00
Status: ENCERRADO	
Mot. Encerramento: ENCERRADO COM SUCESSO	
Data Encerramento: 18/10/2024 05:52	

Detalhes Atendimento			
Início	Término	Duração (min.)	KM
17/10/2024 13:58	17/10/2024 13:59	1	0
18/10/2024 05:52	18/10/2024 05:52	0	0

OBS Técnico:


OBS CRM:

Checklist	
1 - VERIFICAÇÃO DOS ALARMES DO CONTROLADOR:	Ok
2 - SETPOINT DE TEMPERATURA:	-14.0
3 - TEMPERATURA ATUAL DA CÂMARA:	-13.0
4 - DURAÇÃO DO DEGELO	40 Min
5 - INTERVALO ENTRE DEGELOS	4 H
6 - FOI REALIZADA A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE GÁS REFRIG?	SIM
7 - VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE ISOLAMENTO E PINTURA:	SIM
8 - VERIFICAR FUNCIONAMENTO DAS PORTAS E VEDAÇÕES:	SIM
9 - INSPEÇÃO, LIMPEZA E TESTES NO QUADRO ELÉTRICO DA CÂMARA	SIM
10 - TENSÃO ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:	377 - 376 - 377 V
11 - CORRENTE ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:	15 - 15 - 16 A
12 - TENSÃO ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:	378 - 377 - 378 V
13 - CORRENTE ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:	27 - 28 - 23 A
14 - ANOTAÇÕES E OBSERVAÇÕES:	Não há observações

ATIVOS					
Nº Série	Nº Patrimônio	Descrição	Fabricante	Tensão	Ambientes
UE04A	REAL CARNES	EVAPORADOR HEATCRAFT MASTER-BHS710	HEATCRAFT	-	

Observações

CÂMARA 04 - VER/RESFRIADOS

FUNCIONARIO	Anderson	
Tipo Responsável	Nome	Assinatura Digital (Assinatura cópia da OS 18942747)
	RODRIGO	
	Nome Técnico	Assinatura Digital



Ordem de Serviço

Cod OS: 18942782
Cod Cliente: M034
Tel Res/Com: N/A/N/A
CPF/CNPJ: 10436655000160
Celular: N/A

Nome/Razão Social: REAL CARNES				
Endereço: RUA DO ALHO - PENHA CIRCULAR				
Número: 1550	Compl: 1550			
Cidade: RIO DE JANEIRO	CEP: 21.011-080			
Tipo de OS: EVAPORADOR MENSAL	Equipe Responsável: RODRIGO			
Solicitada em: 16/10/2024 08:12	Agendada para: 17/10/2024 06:30			
Status: ENCERRADO	Detalhes Atendimento			
Mot. Encerramento: ENCERRADO COM SUCESSO	Início	Término	Duração (min.)	KM
Data Encerramento: 18/10/2024 05:50	17/10/2024 14:00	17/10/2024 14:02	2	0
	18/10/2024 05:50	18/10/2024 05:50	0	0
OBS Técnico:				
OBS CRM:				

Checklist	
1 - VERIFICAÇÃO DOS ALARMES DO CONTROLADOR:	Ok
2 - SETPOINT DE TEMPERATURA:	-14.0
3 - TEMPERATURA ATUAL DA CÂMARA:	-14.0
4 - DURAÇÃO DO DEGELO	40 Min
5 - INTERVALO ENTRE DEGELOS	4 H
6 - FOI REALIZADA A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE GÁS REFRIG?	SIM
7 - VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE ISOLAMENTO E PINTURA:	SIM
8 - VERIFICAR FUNCIONAMENTO DAS PORTAS E VEDAÇÕES:	SIM
9 - INSPEÇÃO, LIMPEZA E TESTES NO QUADRO ELÉTRICO DA CÂMARA	SIM
10 - TENSÃO ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:	376 - 377 - 378 V
11 - CORRENTE ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:	15 - 17 - 16 A
12 - TENSÃO ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:	378 - 378 - 377 V
13 - CORRENTE ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:	27 - 28 - 24 A
14 - ANOTAÇÕES E OBSERVAÇÕES:	Não há observações

ATIVOS					
Nº Série	Nº Patrimônio	Descrição	Fabricante	Tensão	Ambientes
UE04B	REAL CARNES	EVAPORADOR HEATCRAFT MASTER-BHS710	HEATCRAFT	-	
Observações					
CÂMARA 04 - VER/RESFRIADOS					

FUNCIONARIO

Tipo Responsável

Anderson

Nome




Assinatura Digital

(Assinatura cópia da OS 18942747)

RODRIGO

Nome Técnico



Assinatura Digital




Ordem de Serviço

Cod OS: 18942783
Cod Cliente: M034
Tel Res/Com: N/A/N/A
CPF/CNPJ: 10436655000160
Celular: N/A

Nome/Razão Social: REAL CARNES				
Endereço: RUA DO ALHO - PENHA CIRCULAR				
Número: 1550	Compl: 1550			
Cidade: RIO DE JANEIRO	CEP: 21.011-080			
Tipo de OS: EVAPORADOR MENSAL	Equipe Responsável: RODRIGO			
Solicitada em: 16/10/2024 08:13	Agendada para: 17/10/2024 07:00			
Status: ENCERRADO	Detalhes Atendimento			
Mot. Encerramento: ENCERRADO COM SUCESSO	Início	Término	Duração (min.)	KM
Data Encerramento: 18/10/2024 05:51	17/10/2024 14:07	17/10/2024 14:12	5	0
	18/10/2024 05:50	18/10/2024 05:50	0	0
OBS Técnico:				
OBS CRM:				

Checklist	
1 - VERIFICAÇÃO DOS ALARMES DO CONTROLADOR:	Ok
2 - SETPOINT DE TEMPERATURA:	0.0
3 - TEMPERATURA ATUAL DA CÂMARA:	1.0
4 - DURAÇÃO DO DEGELO	30 Min
5 - INTERVALO ENTRE DEGELOS	4 H
6 - FOI REALIZADA A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE GÁS REFRIG?	SIM
7 - VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE ISOLAMENTO E PINTURA:	SIM
8 - VERIFICAR FUNCIONAMENTO DAS PORTAS E VEDAÇÕES:	SIM
9 - INSPEÇÃO, LIMPEZA E TESTES NO QUADRO ELÉTRICO DA CÂMARA	SIM
10 - TENSÃO ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:	378 - 379 - 378 V
11 - CORRENTE ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:	10 - 10 - 9.4 A
12 - TENSÃO ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:	376 - 379 - 378 V
13 - CORRENTE ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:	24 - 24 - 10 A
14 - ANOTAÇÕES E OBSERVAÇÕES:	Não há observações

ATIVOS					
Nº Série	Nº Patrimônio	Descrição	Fabricante	Tensão	Ambientes
UE05	REAL CARNES	EVAPORADOR HEATCRAFT MASTER-BHS490	HEATCRAFT	-	
Observações					
CÂMARA 05 - RESFRIADOS					

FUNCIONARIO	Anderson	
Tipo Responsável	Nome	Assinatura Digital (Assinatura cópia da OS 18942747)
	RODRIGO	
	Nome Técnico	Assinatura Digital



Ordem de Serviço

Cod OS: 18942789
Cod Cliente: M034
Tel Res/Com: N/A/N/A
CPF/CNPJ: 10436655000160
Celular: N/A

Nome/Razão Social: REAL CARNES

Endereço: RUA DO ALHO - PENHA CIRCULAR

Número: 1550	Compl: 1550
Cidade: RIO DE JANEIRO	CEP: 21.011-080
Tipo de OS: EVAPORADOR MENSAL	Equipe Responsável: RODRIGO
Solicitada em: 16/10/2024 08:14	Agendada para: 17/10/2024 07:30

Status: ENCERRADO

Mot. Encerramento: ENCERRADO COM SUCESSO	Detalhes Atendimento			
	Início	Término	Duração (min.)	KM
Data Encerramento: 18/10/2024 05:52	17/10/2024 14:13	17/10/2024 14:16	3	0
	18/10/2024 05:51	18/10/2024 05:51	0	0

OBS Técnico:

OBS CRM:


Checklist	
1 - VERIFICAÇÃO DOS ALARMES DO CONTROLADOR:	Ok
2 - SETPOINT DE TEMPERATURA:	0.0
3 - TEMPERATURA ATUAL DA CÂMARA:	1.0
4 - DURAÇÃO DO DEGELO	30 Min
5 - INTERVALO ENTRE DEGELOS	4 H
6 - FOI REALIZADA A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE GÁS REFRIG?	SIM
7 - VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE ISOLAMENTO E PINTURA:	SIM
8 - VERIFICAR FUNCIONAMENTO DAS PORTAS E VEDAÇÕES:	SIM
9 - INSPEÇÃO, LIMPEZA E TESTES NO QUADRO ELÉTRICO DA CÂMARA	SIM
10 - TENSÃO ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:	380 - 379 - 381 V
11 - CORRENTE ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:	8.8 - 9.3 - 8.6 A
12 - TENSÃO ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:	379 - 378 - 380 V
13 - CORRENTE ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:	21 - 17 - 11 A
14 - ANOTAÇÕES E OBSERVAÇÕES:	Não há observações

ATIVOS

Nº Série	Nº Patrimônio	Descrição	Fabricante	Tensão	Ambientes
UE06	REAL CARNES	EVAPORADOR HEATCRAFT MASTER-BHS490	HEATCRAFT	-	

Observações

CÂMARA 06 - RESFRIADOS

FUNCIONARIO	Anderson	
Tipo Responsável	Nome	Assinatura Digital (Assinatura cópia da OS 18942747)
	RODRIGO	
	Nome Técnico	Assinatura Digital



Ordem de Serviço


Cod OS: 18942791
Cod Cliente: M034
Tel Res/Com: N/A/N/A

CPF/CNPJ: 10436655000160
Celular: N/A

Nome/Razão Social: REAL CARNES				
Endereço: RUA DO ALHO - PENHA CIRCULAR				
Número: 1550	Compl: 1550			
Cidade: RIO DE JANEIRO	CEP: 21.011-080			
Tipo de OS: EVAPORADOR MENSAL	Equipe Responsável: RODRIGO			
Solicitada em: 16/10/2024 08:15	Agendada para: 17/10/2024 08:00			
Status: ENCERRADO	Detalhes Atendimento			
Mot. Encerramento: ENCERRADO COM SUCESSO	Início	Término	Duração (min.)	KM
Data Encerramento: 18/10/2024 05:52	17/10/2024 14:17	17/10/2024 14:24	7	0
	18/10/2024 05:52	18/10/2024 05:52	0	0
OBS Técnico:				
OBS CRM:				

Checklist	
1 - VERIFICAÇÃO DOS ALARMES DO CONTROLADOR:	Ok
2 - SETPOINT DE TEMPERATURA:	11.0
3 - TEMPERATURA ATUAL DA CÂMARA:	13.0
4 - DURAÇÃO DO DEGELO	30 Min
5 - INTERVALO ENTRE DEGELOS	4 H
6 - FOI REALIZADA A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE GÁS REFRIG?	SIM
7 - VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE ISOLAMENTO E PINTURA:	SIM
8 - VERIFICAR FUNCIONAMENTO DAS PORTAS E VEDAÇÕES:	SIM
9 - INSPEÇÃO, LIMPEZA E TESTES NO QUADRO ELÉTRICO DA CÂMARA	SIM
10 - TENSÃO ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:	217 V
11 - CORRENTE ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:	2.1 A
12 - TENSÃO ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:	N/A
13 - CORRENTE ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:	N/A
14 - ANOTAÇÕES E OBSERVAÇÕES:	Não há observações

ATIVOS					
Nº Série	Nº Patrimônio	Descrição	Fabricante	Tensão	Ambientes
UE07A	REAL CARNES	EVAPORADOR HEATCRAFT MASTER-BMA450	HEATCRAFT	-	
Observações					
ANTECÂMARA 1					

FUNCIONARIO	Anderson	
Tipo Responsável	Nome	Assinatura Digital (Assinatura cópia da OS 18942747)
	RODRIGO	
	Nome Técnico	Assinatura Digital




Ordem de Serviço

Cod OS: 18942794
Cod Cliente: M034
Tel Res/Com: N/A/N/A
CPF/CNPJ: 10436655000160
Celular: N/A

Nome/Razão Social: REAL CARNES				
Endereço: RUA DO ALHO - PENHA CIRCULAR				
Número: 1550	Compl: 1550			
Cidade: RIO DE JANEIRO	CEP: 21.011-080			
Tipo de OS: EVAPORADOR MENSAL	Equipe Responsável: RODRIGO			
Solicitada em: 16/10/2024 08:16	Agendada para: 17/10/2024 08:30			
Status: ENCERRADO	Detalhes Atendimento			
Mot. Encerramento: ENCERRADO COM SUCESSO	Início	Término	Duração (min.)	KM
Data Encerramento: 18/10/2024 05:53	17/10/2024 14:26	17/10/2024 14:37	11	0
	18/10/2024 05:53	18/10/2024 05:53	0	0
OBS Técnico:				
OBS CRM:				

Checklist	
1 - VERIFICAÇÃO DOS ALARMES DO CONTROLADOR:	Ok
2 - SETPOINT DE TEMPERATURA:	11.0
3 - TEMPERATURA ATUAL DA CÂMARA:	13.0
4 - DURAÇÃO DO DEGELO	40 Min
5 - INTERVALO ENTRE DEGELOS	4 H
6 - FOI REALIZADA A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE GÁS REFRIG?	SIM
7 - VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE ISOLAMENTO E PINTURA:	SIM
8 - VERIFICAR FUNCIONAMENTO DAS PORTAS E VEDAÇÕES:	SIM
9 - INSPEÇÃO, LIMPEZA E TESTES NO QUADRO ELÉTRICO DA CÂMARA	SIM
10 - TENSÃO ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:	218 V
11 - CORRENTE ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:	2.0 A
12 - TENSÃO ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:	N/A
13 - CORRENTE ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:	N/A
14 - ANOTAÇÕES E OBSERVAÇÕES:	Não há observações

ATIVOS					
Nº Série	Nº Patrimônio	Descrição	Fabricante	Tensão	Ambientes
UE07B	REAL CARNES	EVAPORADOR HEATCRAFT SLAVE-BMA450	HEATCRAFT	-	
Observações					
ANTECÂMARA 1					

FUNCIONARIO	Anderson	
Tipo Responsável	Nome	Assinatura Digital (Assinatura cópia da OS 18942747)
	RODRIGO	
	Nome Técnico	Assinatura Digital



Ordem de Serviço

Cod OS: 18942796
Cod Cliente: M034
Tel Res/Com: N/A/N/A
CPF/CNPJ: 10436655000160
Celular: N/A

Nome/Razão Social: REAL CARNES				
Endereço: RUA DO ALHO - PENHA CIRCULAR				
Número: 1550	Compl: 1550			
Cidade: RIO DE JANEIRO	CEP: 21.011-080			
Tipo de OS: EVAPORADOR MENSAL	Equipe Responsável: RODRIGO			
Solicitada em: 16/10/2024 08:17	Agendada para: 17/10/2024 09:00			
Status: ENCERRADO	Detalhes Atendimento			
Mot. Encerramento: ENCERRADO COM SUCESSO	Início	Término	Duração (min.)	KM
Data Encerramento: 18/10/2024 05:53	17/10/2024 13:54	17/10/2024 13:57	3	0
	17/10/2024 14:37	17/10/2024 14:38	1	0
	18/10/2024 05:53	18/10/2024 05:53	0	0
OBS Técnico:				
OBS CRM:				

Checklist	
1 - VERIFICAÇÃO DOS ALARMES DO CONTROLADOR:	Ok
2 - SETPOINT DE TEMPERATURA:	11.0
3 - TEMPERATURA ATUAL DA CÂMARA:	12.0
4 - DURAÇÃO DO DEGELO	30 Min
5 - INTERVALO ENTRE DEGELOS	4 H
6 - FOI REALIZADA A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE GÁS REFRIG?	SIM
7 - VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE ISOLAMENTO E PINTURA:	SIM
8 - VERIFICAR FUNCIONAMENTO DAS PORTAS E VEDAÇÕES:	SIM
9 - INSPEÇÃO, LIMPEZA E TESTES NO QUADRO ELÉTRICO DA CÂMARA	SIM
10 - TENSÃO ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:	217 V
11 - CORRENTE ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:	3.5
12 - TENSÃO ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:	N/A
13 - CORRENTE ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:	N/A
14 - ANOTAÇÕES E OBSERVAÇÕES:	Não há observações

ATIVOS					
Nº Série	Nº Patrimônio	Descrição	Fabricante	Tensão	Ambientes
UE08A	REAL CARNES	EVAPORADOR HEATCRAFT MASTER-FBA6250	HEATCRAFT	-	
Observações					
ANTECÂMARA 2					

FUNCIONARIO

Tipo Responsável

Anderson

Nome




Assinatura Digital

(Assinatura cópia da OS 18942747)

RODRIGO

Nome Técnico



Assinatura Digital




Ordem de Serviço

Cod OS: 18942801
Cod Cliente: M034
Tel Res/Com: N/A/N/A
CPF/CNPJ: 10436655000160
Celular: N/A

Nome/Razão Social: REAL CARNES				
Endereço: RUA DO ALHO - PENHA CIRCULAR				
Número: 1550	Compl: 1550			
Cidade: RIO DE JANEIRO	CEP: 21.011-080			
Tipo de OS: EVAPORADOR MENSAL	Equipe Responsável: RODRIGO			
Solicitada em: 16/10/2024 08:18	Agendada para: 17/10/2024 09:30			
Status: ENCERRADO	Detalhes Atendimento			
Mot. Encerramento: ENCERRADO COM SUCESSO	Início	Término	Duração (min.)	KM
Data Encerramento: 18/10/2024 05:50	17/10/2024 14:38	17/10/2024 14:39	1	0
	18/10/2024 05:50	18/10/2024 05:50	0	0
OBS Técnico:				
OBS CRM:				

Checklist	
1 - VERIFICAÇÃO DOS ALARMES DO CONTROLADOR:	Ok
2 - SETPOINT DE TEMPERATURA:	11.0
3 - TEMPERATURA ATUAL DA CÂMARA:	12.0
4 - DURAÇÃO DO DEGELO	30 Min
5 - INTERVALO ENTRE DEGELOS	4 H
6 - FOI REALIZADA A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE GÁS REFRIG?	SIM
7 - VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE ISOLAMENTO E PINTURA:	SIM
8 - VERIFICAR FUNCIONAMENTO DAS PORTAS E VEDAÇÕES:	SIM
9 - INSPEÇÃO, LIMPEZA E TESTES NO QUADRO ELÉTRICO DA CÂMARA	SIM
10 - TENSÃO ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:	218 V
11 - CORRENTE ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:	3.8 A
12 - TENSÃO ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:	N/A
13 - CORRENTE ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:	N/A
14 - ANOTAÇÕES E OBSERVAÇÕES:	Não há observações

ATIVOS					
Nº Série	Nº Patrimônio	Descrição	Fabricante	Tensão	Ambientes
UE08B	REAL CARNES	EVAPORADOR HEATCRAFT SLAVE-FBA6250	HEATCRAFT	-	
Observações					
ANTECÂMARA 2					

_____ FUNCIONARIO Tipo Responsável	_____ Anderson Nome	 _____ Assinatura Digital (Assinatura cópia da OS 18942747)
	_____ RODRIGO Nome Técnico	 _____ Assinatura Digital




Ordem de Serviço

Cod OS: 18942747
Cod Cliente: M034
Tel Res/Com: N/A/N/A
CPF/CNPJ: 10436655000160
Celular: N/A

Nome/Razão Social: REAL CARNES				
Endereço: RUA DO ALHO - PENHA CIRCULAR				
Número: 1550	Compl: 1550			
Cidade: RIO DE JANEIRO	CEP: 21.011-080			
Tipo de OS: EVAPORADOR MENSAL	Equipe Responsável: RODRIGO			
Solicitada em: 16/10/2024 08:01	Agendada para: 17/10/2024 03:00			
Status: ENCERRADO	Detalhes Atendimento			
Mot. Encerramento: ENCERRADO COM SUCESSO	Início	Término	Duração (min.)	KM
Data Encerramento: 17/10/2024 15:41	17/10/2024 10:01	17/10/2024 10:04	3	0
	17/10/2024 15:34	17/10/2024 15:40	6	0
OBS Técnico:				
OBS CRM:				

Checklist	
1 - VERIFICAÇÃO DOS ALARMES DO CONTROLADOR:	On
2 - SETPOINT DE TEMPERATURA:	-14.0
3 - TEMPERATURA ATUAL DA CÂMARA:	-8.0
4 - DURAÇÃO DO DEGELO	40 Min
5 - INTERVALO ENTRE DEGELOS	4 H
6 - FOI REALIZADA A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE GÁS REFRIG?	SIM
7 - VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE ISOLAMENTO E PINTURA:	SIM
8 - VERIFICAR FUNCIONAMENTO DAS PORTAS E VEDAÇÕES:	SIM
9 - INSPEÇÃO, LIMPEZA E TESTES NO QUADRO ELÉTRICO DA CÂMARA	SIM
10 - TENSÃO ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:	365 - 366 - 365 V
11 - CORRENTE ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:	16 - 16 - 16 A
12 - TENSÃO ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:	368 - 367 - 368 V
13 - CORRENTE ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:	23 - 29 - 19 A
14 - ANOTAÇÕES E OBSERVAÇÕES:	Não há observações

ATIVOS					
Nº Série	Nº Patrimônio	Descrição	Fabricante	Tensão	Ambientes
UE01A	REAL CARNES	EVAPORADOR HEATCRAFT MASTER-BHS710	HEATCRAFT	-	
Observações					
CÂMARA 01 - CONGELADOS					

FUNCIONARIO	Anderson	
Tipo Responsável	Nome	Assinatura Digital
	RODRIGO	
	Nome Técnico	Assinatura Digital



Ordem de Serviço

Cod OS: 18942751
Cod Cliente: M034
Tel Res/Com: N/A/N/A
CPF/CNPJ: 10436655000160
Celular: N/A

Nome/Razão Social: REAL CARNES				
Endereço: RUA DO ALHO - PENHA CIRCULAR				
Número: 1550	Compl: 1550			
Cidade: RIO DE JANEIRO	CEP: 21.011-080			
Tipo de OS: EVAPORADOR MENSAL	Equipe Responsável: RODRIGO			
Solicitada em: 16/10/2024 08:02	Agendada para: 17/10/2024 03:30			
Status: ENCERRADO	Detalhes Atendimento			
Mot. Encerramento: ENCERRADO COM SUCESSO	Início	Término	Duração (min.)	KM
Data Encerramento: 18/10/2024 05:53	17/10/2024 10:04	17/10/2024 10:08	4	0
	18/10/2024 05:53	18/10/2024 05:53	0	0
OBS Técnico:				
OBS CRM:				

Checklist	
1 - VERIFICAÇÃO DOS ALARMES DO CONTROLADOR:	Ok
2 - SETPOINT DE TEMPERATURA:	-14.0
3 - TEMPERATURA ATUAL DA CÂMARA:	-9.0
4 - DURAÇÃO DO DEGELO	40 Min
5 - INTERVALO ENTRE DEGELOS	4 H
6 - FOI REALIZADA A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE GÁS REFRIG?	SIM
7 - VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE ISOLAMENTO E PINTURA:	SIM
8 - VERIFICAR FUNCIONAMENTO DAS PORTAS E VEDAÇÕES:	SIM
9 - INSPEÇÃO, LIMPEZA E TESTES NO QUADRO ELÉTRICO DA CÂMARA	SIM
10 - TENSÃO ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:	366 - 367 - 368 V
11 - CORRENTE ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:	16 - 16 - 14 A
12 - TENSÃO ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:	368 - 367 - 368 V
13 - CORRENTE ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:	24 - 29 - 27 A
14 - ANOTAÇÕES E OBSERVAÇÕES:	Não há observações

ATIVOS					
Nº Série	Nº Patrimônio	Descrição	Fabricante	Tensão	Ambientes
UE01B	REAL CARNES	EVAPORADOR HEATCRAFT MASTER-BHS710	HEATCRAFT	-	
Observações					
CÂMARA 01 - CONGELADOS					

FUNCIONARIO

Tipo Responsável

Anderson

Nome




Assinatura Digital

(Assinatura cópia da OS 18942747)

RODRIGO

Nome Técnico



Assinatura Digital



Ordem de Serviço

Cod OS: 18942755
Cod Cliente: M034
Tel Res/Com: N/A/N/A
CPF/CNPJ: 10436655000160
Celular: N/A

Nome/Razão Social: REAL CARNES				
Endereço: RUA DO ALHO - PENHA CIRCULAR				
Número: 1550	Compl: 1550			
Cidade: RIO DE JANEIRO	CEP: 21.011-080			
Tipo de OS: EVAPORADOR MENSAL	Equipe Responsável: RODRIGO			
Solicitada em: 16/10/2024 08:03	Agendada para: 17/10/2024 04:00			
Status: ENCERRADO	Detalhes Atendimento			
Mot. Encerramento: ENCERRADO COM SUCESSO	Início	Término	Duração (min.)	KM
Data Encerramento: 18/10/2024 05:52	17/10/2024 10:10	17/10/2024 10:13	3	0
	18/10/2024 05:52	18/10/2024 05:52	0	0
OBS Técnico:				
OBS CRM:				

Checklist	
1 - VERIFICAÇÃO DOS ALARMES DO CONTROLADOR:	Ok
2 - SETPOINT DE TEMPERATURA:	-14.0
3 - TEMPERATURA ATUAL DA CÂMARA:	-7.0
4 - DURAÇÃO DO DEGELO	40 Min
5 - INTERVALO ENTRE DEGELOS	4 H
6 - FOI REALIZADA A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE GÁS REFRIG?	SIM
7 - VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE ISOLAMENTO E PINTURA:	SIM
8 - VERIFICAR FUNCIONAMENTO DAS PORTAS E VEDAÇÕES:	SIM
9 - INSPEÇÃO, LIMPEZA E TESTES NO QUADRO ELÉTRICO DA CÂMARA	SIM
10 - TENSÃO ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:	366 - 365 - 366 V
11 - CORRENTE ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:	18 - 17 - 16 A
12 - TENSÃO ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:	366 - 365 - 366 V
13 - CORRENTE ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:	29 - 19 - 24 A
14 - ANOTAÇÕES E OBSERVAÇÕES:	Não há observações

ATIVOS					
Nº Série	Nº Patrimônio	Descrição	Fabricante	Tensão	Ambientes
UE02A	REAL CARNES	EVAPORADOR HEATCRAFT MASTER-BHS710	HEATCRAFT	-	
Observações					
CÂMARA 02 - CONGELADOS					

FUNCIONARIO

Tipo Responsável

Anderson

Nome




Assinatura Digital

(Assinatura cópia da OS 18942747)

RODRIGO

Nome Técnico



Assinatura Digital