



Ordem de Serviço

Cod OS: 18907258

Cod Cliente: M058

CPF/CNPJ: 03.713.266/0001-70

Tel Res/Com: /(21) 3341-2450

Celular:

Nome/Razão Social: BEIRÃO DA SERRA				
Endereço: Avenida Brás de Pina - Penha Circular				
Número: 793	Compl: N/A			
Cidade: Rio de Janeiro	CEP: 20210-673			
Tipo de OS: CONDENSADOR MENSAL	Equipe Responsável: MATHEUS HERBERT			
Solicitada em: 02/10/2024 09:37	Agendada para: 02/10/2024 11:30			
Status: ENCERRADO	Detalhes Atendimento			
Mot. Encerramento: ENCERRADO COM SUCESSO	Início	Término	Duração (min.)	KM
Data Encerramento: 09/10/2024 07:03	02/10/2024 10:19	02/10/2024 10:36	17	0
	09/10/2024 07:02	09/10/2024 07:02	0	0
Ambiente(s)				
CÂMARA DE LATICÍNIOS				
OBS Técnico:				
OBS CRM:				

Checklist	
1 - LIMPEZA COMPLETA (Condensador a Ar)	SIM
2 - VERIFICAR PONTOS DE CORROSÃO (Condensador a Ar)	SIM
3 - VERIF. PONTOS DE VAZAMENTOS DE REFRIGERANTE (Condensador)	SIM
4 - LIMPEZA COMPLETA (Gabinete e Rack Frigorífico)	SIM
5 - REVISÃO DOS AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO (Gabinete e Rack Frigorífico)	SIM
6 - LIMPEZA EXTERNA COMPLETA (Gabinete e Rack Frigorífico)	SIM
7 - REVISÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO (Gabinete e Rack Frigorífico)	SIM
8 - TENSÕES ENTRE FASES R-S/S-T/T-R (Faixa 220/380 V ± 2%)	206-208-209 V
9 - CORRENTES DE CADA FASE R-S-T	25-27-25 A
10 - PRESSÃO DE SUÇÃO DO COMPRESSOR	25 Psi
11 - TEMP.SATURAÇÃO DO VAPOR (ver tabela conver.)	-1.8°C
12 - PRESSÃO DE DESCARGA DO COMPRESSOR (PSIG)	195 Psi
13 - TEMP.SATURAÇÃO LÍQUIDO (ver tabela conver.)	53.7°C
14 - TEMPERATURA DE SUÇÃO	3°C
15 - TEMPERATURA DE LÍQUIDO ANTES DO FILTRO SEC.	51°C
16 - TEMPERATURA DE LÍQUIDO DEPOIS DO FILTRO SEC.	51°C
17 - SUPERAQUECIMENTO CALCULADO	5.8 K
18 - SUBRESFRIAMENTO CALCULADO	2.7 K
19 - TEMPERATURA DO CARTER DO COMPRESSOR	55°C
20 - TEMPERATURA DA DESCARGA COMPRESSOR	85°C
21 - TEMPERATURA AMBIENTE	31°C
22 - INSP./CORREÇÃO DE VIBRAÇÕES OU RUÍDOS ANORMAIS	Ok
23 - VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁS REFRIG.	Ok
24 - TEMPERATURA DE ADMISSÃO DE AR DO CONDENSADOR:	40°C
25 - TEMPERATURA DE REJEIÇÃO DE AR DO CONDENSADOR:	54°C
26 - OBSERVAÇÕES	Não há observações

ATIVOS

Nº Série	Nº Patrimônio	Descrição	Fabricante	Tensão	Ambientes
UC07CL04	BEIRÃO DA SERRA	CONDENSADOR 16	-	-	CÂMARA DE LATICÍNIOS - CÂMARA DE LATICÍNIOS

Observações

FUNCIONARIO
Tipo Responsável

Nilton
Nome

NILTON
Assinatura Digital
(Assinatura cópia da OS 18907283)

MATHEUS HERBERT
Nome Técnico

Matheus Herbert
Assinatura Digital

Cod OS: 18907272

Cod Cliente: M058

CPF/CNPJ: 03.713.266/0001-70

Tel Res/Com: /(21) 3341-2450

Celular:

Nome/Razão Social: BEIRÃO DA SERRA				
Endereço: Avenida Brás de Pina - Penha Circular				
Número: 793	Compl: N/A			
Cidade: Rio de Janeiro	CEP: 20210-673			
Tipo de OS: CONDENSADOR MENSAL	Equipe Responsável: MATHEUS HERBERT			
Solicitada em: 02/10/2024 09:38	Agendada para: 02/10/2024 12:00			
Status: ENCERRADO	Detalhes Atendimento			
Mot. Encerramento: ENCERRADO COM SUCESSO	Início	Término	Duração (min.)	KM
Data Encerramento: 09/10/2024 07:03	02/10/2024 10:44	02/10/2024 11:13	29	0
	09/10/2024 07:03	09/10/2024 07:03	0	0
Ambiente(s)				
ANTECÂMARA				
OBS Técnico:				
OBS CRM:				

Checklist	
1 - LIMPEZA COMPLETA (Condensador a Ar)	SIM
2 - VERIFICAR PONTOS DE CORROSÃO (Condensador a Ar)	SIM
3 - VERIF. PONTOS DE VAZAMENTOS DE REFRIGERANTE (Condensador)	SIM
4 - LIMPEZA COMPLETA (Gabinete e Rack Frigorífico)	SIM
5 - REVISÃO DOS AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO (Gabinete e Rack Frigorífico)	SIM
6 - LIMPEZA EXTERNA COMPLETA (Gabinete e Rack Frigorífico)	SIM
7 - REVISÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO (Gabinete e Rack Frigorífico)	SIM
8 - TENSÕES ENTRE FASES R-S/S-T/T-R (Faixa 220/380 V ± 2%)	210-211-209 V
9 - CORRENTES DE CADA FASE R-S-T	19-22-20 A
10 - PRESSÃO DE SUÇÃO DO COMPRESSOR	20 Psi
11 - TEMP.SATURAÇÃO DO VAPOR (ver tabela conver.)	-5.4°C
12 - PRESSÃO DE DESCARGA DO COMPRESSOR (PSIG)	175 Psi
13 - TEMP.SATURAÇÃO LÍQUIDO (ver tabela conver.)	49.7°C
14 - TEMPERATURA DE SUÇÃO	11°C
15 - TEMPERATURA DE LÍQUIDO ANTES DO FILTRO SEC.	46°C
16 - TEMPERATURA DE LÍQUIDO DEPOIS DO FILTRO SEC.	45°C
17 - SUPERAQUECIMENTO CALCULADO	16.4 K
18 - SUBRESFRIAMENTO CALCULADO	4.7 K
19 - TEMPERATURA DO CARTER DO COMPRESSOR	50°C
20 - TEMPERATURA DA DESCARGA COMPRESSOR	63°C
21 - TEMPERATURA AMBIENTE	32°C
22 - INSP./CORREÇÃO DE VIBRAÇÕES OU RUÍDOS ANORMAIS	Ok
23 - VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁS REFRIG.	Ok
24 - TEMPERATURA DE ADMISSÃO DE AR DO CONDENSADOR:	35°C
25 - TEMPERATURA DE REJEIÇÃO DE AR DO CONDENSADOR:	48°C
26 - OBSERVAÇÕES	Não há observações

Anexos	
1 - Medição de corrente elétrica	

2 - Medição de pressão



ATIVOS

Nº Série	Nº Patrimônio	Descrição	Fabricante	Tensão	Ambientes
UC08AC05	BEIRÃO DA SERRA	CONDENSADOR 17	-	-	ANTECÂMARA - ANTECÂMARA

Observações

FUNCIONARIO
Tipo Responsável

Nilton
Nome

NILTON

Assinatura Digital
(Assinatura cópia da OS 18907283)

MATHEUS HERBERT
Nome Técnico

Matheus Herbert

Assinatura Digital

Cod OS: 18907280

Cod Cliente: M058

CPF/CNPJ: 03.713.266/0001-70

Tel Res/Com: /(21) 3341-2450

Celular:

Nome/Razão Social: BEIRÃO DA SERRA				
Endereço: Avenida Brás de Pina - Penha Circular				
Número: 793	Compl: N/A			
Cidade: Rio de Janeiro	CEP: 20210-673			
Tipo de OS: CONDENSADOR MENSAL	Equipe Responsável: MATHEUS HERBERT			
Solicitada em: 02/10/2024 09:39	Agendada para: 02/10/2024 12:30			
Status: ENCERRADO	Detalhes Atendimento			
Mot. Encerramento: ENCERRADO COM SUCESSO	Início	Término	Duração (min.)	KM
Data Encerramento: 09/10/2024 07:03	02/10/2024 09:45	02/10/2024 09:58	13	0
	02/10/2024 09:59	02/10/2024 10:05	6	0
	09/10/2024 07:03	09/10/2024 07:03	0	0
Ambiente(s)				
CÂMARA DE VINHOS				
OBS Técnico:				
OBS CRM:				

Checklist	
1 - LIMPEZA COMPLETA (Condensador a Ar)	SIM
2 - VERIFICAR PONTOS DE CORROSÃO (Condensador a Ar)	SIM
3 - VERIF. PONTOS DE VAZAMENTOS DE REFRIGERANTE (Condensador)	SIM
4 - LIMPEZA COMPLETA (Gabinete e Rack Frigorífico)	SIM
5 - REVISÃO DOS AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO (Gabinete e Rack Frigorífico)	SIM
6 - LIMPEZA EXTERNA COMPLETA (Gabinete e Rack Frigorífico)	SIM
7 - REVISÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO (Gabinete e Rack Frigorífico)	SIM
8 - TENSÕES ENTRE FASES R-S/S-T/T-R (Faixa 220/380 V ± 2%)	212-213-212 V
9 - CORRENTES DE CADA FASE R-S-T	50-50-48 A
10 - PRESSÃO DE SUÇÃO DO COMPRESSOR	65 Psi
11 - TEMP.SATURAÇÃO DO VAPOR (ver tabela conver.)	3.0°C
12 - PRESSÃO DE DESCARGA DO COMPRESSOR (PSIG)	295 Psi
13 - TEMP.SATURAÇÃO LÍQUIDO (ver tabela conver.)	54.1°C
14 - TEMPERATURA DE SUÇÃO	13°C
15 - TEMPERATURA DE LÍQUIDO ANTES DO FILTRO SEC.	53°C
16 - TEMPERATURA DE LÍQUIDO DEPOIS DO FILTRO SEC.	51°C
17 - SUPERAQUECIMENTO CALCULADO	10 K
18 - SUBRESFRIAMENTO CALCULADO	3.1 K
19 - TEMPERATURA DO CARTER DO COMPRESSOR	44°C
20 - TEMPERATURA DA DESCARGA COMPRESSOR	94°C
21 - TEMPERATURA AMBIENTE	31°C
22 - INSP./CORREÇÃO DE VIBRAÇÕES OU RUÍDOS ANORMAIS	Ok
23 - VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁS REFRIG.	Ok
24 - TEMPERATURA DE ADMISSÃO DE AR DO CONDENSADOR:	31°C
25 - TEMPERATURA DE REJEIÇÃO DE AR DO CONDENSADOR:	40°C
26 - OBSERVAÇÕES	Equipamento com um sistema parado.

Anexos




ATIVOS					
Nº Série	Nº Patrimônio	Descrição	Fabricante	Tensão	Ambientes
UC09CV06	BEIRÃO DA SERRA	CONDENSADOR 18			CÂMARA DE VINHOS - CÂMARA DE VINHOS

Observações

FUNCIONARIO
Tipo Responsável

Nilton
Nome

NILTON
Assinatura Digital
(Assinatura cópia da OS 18907283)

MATHEUS HERBERT
Nome Técnico

Matheus Herbert
Assinatura Digital